



AJUNTAMENT D'AIGUAMÚRCIA

ANUNCI APROVACIÓ INICIAL REVISIÓ PROJECTE DOBRES DEL TRACTAMENT PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L'AIGUA D'ABASTAMENT AL SISTEMA D'AIGUAMÚRCIA

Per Resolució de l'Alcaldia, núm.370/2026 de 8/9/2026, s'ha resolt el següent:

"FETS

En data 9 de setembre de 2025, per decret de l'alcaldia numero '2025-0000291' es va adjudicar el contracte administratiu d'obres "Tractament per a la Millora de la qualitat de l'aigua d'abastament al sistema Aiguamúrcia" a ELÈCTRICA PINTÓ, S.L., amb CIF BB58349028 per un preu de 81.860,59.-€ (IVA inclòs), amb el desglossament següent: 67.653,38.-€, pressupost net, i 14.207,21.-€ en concepte d'Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21% amb un termini d'execució de dos mesos i mig a comptar de la signatura de l'Acta de replanteig. (Exp. 792/2024)

El contracte es formalitza en data 8 d'octubre de 2025 i l'acta de comprovació del replanteig i inici de l'obra s'expedeix, amb conformitat del contractista, en data 7 de novembre de 2025.

Durant l'execució de les obres es constata la necessitat de portar a terme una modificació del contracte d'obres de referència, la qual no es troba recollida en el plec de clàusules administratives particulars.

Després de reunions i comunicacions prèvies, advertides diverses controvèrsies en l'execució de l'obra, mitjançant informe de la direcció facultativa de l'obra, de data 16 de juliol de 2025 es justifica la necessitat de portar a terme una modificació del contracte administratiu d'obres "Tractament per a la Millora de la qualitat de l'aigua d'abastament al sistema Aiguamúrcia" sota l'empara del supòsit establert a l'article 205.2 de la LCSP.

Conforme a l'informe tècnic:

".../...

A continuació, s'exposen les modificacions:

- La incorporació de portes de dimensions majors per tal de poder accedir millor a l'interior de les casetes on s'instal·len els equips per millorar la qualitat de l'aigua. Per tant, es deixaran d'executar les partides previstes al contracte de dimensions inferiors.
- Modificar lleugerament la ubicació de les casetes per millorar l'operativa de l'explotació posterior de les instal·lacions, per aquest motiu cal excavar per aplanar la zona on s'instal·larà la caseta.
- Incorporar un cabalímetre per a la millor gestió posterior del tractament de l'aigua potable.
- Incorporar lluminàries a l'interior de les noves casetes per millorar l'explotació posterior del servei.
- Canviar els panells fotovoltaics pel motiu que es descriu a continuació: Segons projecte, es proposava un model de panell fotovoltaic de potència 550 Wp, amb unes mides per panell de 2.278 x 1.134 mm, i amb un total de 6 mòduls aconseguint una potència total de 3.300 Wp. Malgrat que en la partida ZGE1-JKEK del pressupost del projecte on es descriu la instal·lació fotovoltaica (especificada anteriorment) parla d'una potència de 6.500 W de potència, valor que no es pot assolir amb els 6 mòduls fotovoltaics especificats. El model de panell fotovoltaic que es proposa té una potència de 450Wp, amb unes mides per panell de 1.762 x 1.134 mm i instal·lant un total de 8 mòduls aconseguint una potència total de 3.600 Wp. En referència als suports de les plaques, la partida JGE1-JKEK del pressupost de



AJUNTAMENT D'AIGUAMÚRCIA

projecte fa menció a una estructura d'alumini, però a l'annex 6 del projecte s'adjunta la fitxa tècnica d'un altre tipus de subjecció. Fet que suposa una incongruència. La proposta que es fa és subjectar les plaques amb uns suports auto-llastrants fixats al mòdul mitjançant uns accessoris especials.

...../.....".

Així mateix, d'acord amb l'esmentat informe de la direcció facultativa de l'obra, es considera necessari portar a terme una revisió del projecte d'obres:

"...../.....D'acord amb l'article 43 del Decret 179/1995 les modificacions del projecte d'obra representen una variació inferior al 20% (7,82%) de manera que es seguirà el procediment ficat per aquest article.

D'acord amb l'article 45 del Decret 179/1995 les unitats d'obra representen un 22,04% per tant, donen lloc a una revisió del projecte i cal seguir el procediment establert en aquest article.

...../.....".

En el seu informe, en conclusió, es demana que l'alcaldia de l'Ajuntament, com a òrgan de contractació, iniciï la tramitació del corresponent expedient d'autorització de la modificació del contracte administratiu d'obres i que autoritzi la revisió del projecte, accepti aquest document com la proposta de modificacions a introduir en el projecte revisat i realitzi els tràmits pertinents per a la seva aprovació (Exp.947/2026)

En data 7/9/2026 el Sr. Jordi Bessa Penedès, en nom i representació d'INVALL,S.A. presenta el projecte revisat de les obres del Tractament per a la Millora de la qualitat de l'aigua d'abastament al sistema Aiguamúrcia.

Per resolució de l'alcaldia 370/2026 de data 8/9/2026 es va resoldre l'inici de l'expedient de modificació de contracte i de revisió del projecte de les obres de referència. (Exp..2026-947)

El pressupost del projecte revisat és el següent.

PEM 59.212,28.-€

6% BENEFICI INDUSTRIAL 3.552,74.-€

13%DESPESES GENERALS 7.697,60.-€

21% IVA 14.797,15.-€

TOTAL 85.259,77.-€

FONAMENTS JURÍDICS

La normativa aplicable és:

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP)
- Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP)
- DECRET 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

La competència per aprovar el present expedient de modificació contractual correspon a l'òrgan de contractació, conformement a allò establert a la Disposició Addicional segona de la LCSP.



AJUNTAMENT D'AIGUAMÚRCIA

L'article 45 del ROAS, disposa que quan les unitats d'obra no compreses en el projecte o les obres complementàries d'aquest que l'alterin representin una variació superior, en més o en menys, al 20% del pressupost de l'obra o en comportin una alteració substancial, ha de donar lloc a la revisió; que a aquest efecte, es considera alteració substancial del projecte el canvi dels fins i les característiques bàsiques d'aquest, com també la substitució d'unitats que afectin el 50% o més de l'import del pressupost i que el projecte revisat s'ha de subjectar a les disposicions i al procediment establerts per a la formació i l'aprovació.

L'article 37 del ROAS diu que :

"37.1. La tramitació dels projectes d'obres locals ordinàries s'ha d'ajustar al procediment següent:

- a) Acord d'aprovació inicial.*
- b) Informació pública i notificació individual, si s'escau.*
- c) Aprovació definitiva.*

37.2 La informació pública del projecte és de trenta dies com a mínim, durant els quals es pot examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. Simultàniament, s'ha de sotmetre a informe o autorització d'altres administracions, només quan així ho exigeixi la legislació sectorial, segons el tipus d'obra de què es tracti, i s'ha de notificar individualment a les persones directament afectades que figurin en la relació a què es refereix l'article 31 d'aquest Reglament.

...../.....".

PART DISPOSITIVA

Primer.- Aprovar inicialment la revisió del projecte "Tractament per a la Millora de la qualitat de l'aigua d'abastament al sistema Aiguamúrcia" per import de 70.462,62.-€, més 21% IVA que són 14.797,15.-€, amb un total de 85.259,77.-€. que s'ha redactat d'acord amb els termes que es disposa a l'article 242.4 de la LCSP, supòsit en el qual s'haurà de donar audiència a l'empresa contractista i al redactor del projecte per un termini de tres dies naturals.

Segon.- Atorgar audiència a l'empresa contractista i al redactor del projecte per un termini de tres dies naturals.

Tercer.- Sotmetre a informació pública el projecte aprovat, per un termini de trenta dies hàbils, mitjançant anunci a inserir en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i a la seu electrònica <https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=4300170005> perquè els interessats presentin, si s'escau, les reclamacions i al·legacions que considerin pertinents.

Contra la present resolució, per tractar-se d'un acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs"

Gemma Dilla Martin
Secretària interventora